



PRESCRIZIONI OPERATIVE GENERALI:
IMPORTANTE: Il lotto 4 sarà eseguito in simultanea al lotto 3 e dallo stesso soggetto affidatario. PERTANTO NELLE TAVOLE SONO VISUALIZZATI ENTRAMBI I LOTTI

- DATA LA NOTEVOLE FREQUENZA DI UTILIZZO DEGLI SPAZI L'IMPRESA DOVRA' MANTENERE STRETTI CONTATTI CON L'ENTE AL FINE DI CONOSCERE I PALINSESTI INERENTI L'EVENTUALE PROSECUZIONE DELL'UTILIZZO DI AULE, CORTILI ECC. CHE POSSANO POTENZIALMENTE INTERFERIRE CON LE OPERE.
- SI SEGNALE IL FATTO CHE ALCUNI LOCALI HANNO GLI ACCESSI SITUATI ALL'INTERNO DELL'AREA DI CANTIERE. L'IMPRESA DOVRA' PERTANTO TENERE CONTO DELLA NECESSITA' DI GARANTIRE L'INGRESSO AI SUDETTI SPAZI AL PERSONALE AUTORIZZATO DALL'ENTE AD ENTRARE.
- IL PONTEGGIO DOVRA' ESSERE FORNITO DI:
 - IDONEO IMPIANTO DI ANTINTRUSIONE LE CUI CARATTERISTICHE DOVRANNO ESSERE TALI DA ESSERE INTERFACCIATO CON I SISTEMI DI VIGILANZA DELL'ENTE;
 - MESSA A TERRA (IN DUE PUNTI CONTRAPPOSTI);
 - PROGETTO ESECUTIVO CON SCHEMI TIPO DI MONTAGGIO E/O DEL RELATIVO CALCOLO STATICO DA ELABORATO PARTE DI UN TECNICO ABILITATO;
 - TELI ANTIPOLVERE SU TUTTE LE FACCIATE ESPOSTE (VERTICALI ED ORIZZONTALI);
 - L'IMPRESA DOVRA' CONSEGNARE IL PLUS E METTERLO A DISPOSIZIONE IN CANTIERE.
- L'ATTREZZATURA E GLI APPRONTAMENTI DI CANTIERE DOVRANNO ESSERE CORRETTAMENTE REALIZZATI ED IN PARTICOLARE DOVRANNO ESSERE CONSEGNATI E/O PRESENTI IN CANTIERE:
- -DOCUMENTAZIONE DI CONFORMITA' DELL'IMPIANTO ELETTRICO;
- -DENUNCIE AGLI ENTI PREPOSTI;
- L'ACCESSO AL CANTIERE DA PARTE DI EVENTUALI MEZZI DOVRA' AVVENIRE TRAMITE RILASCO DI AUTORIZZAZIONE SIA DA PARTE DELL'ENTE CHE DEGLI ORGANI COMPETENTI IN MATERIA (COMUNE DI PADOVA ECC.)
- GLI ACCESSI AGLI SPAZI DEL CANTIERE POSTI SULLA LOGGIA SUPERIORE TRAMITE I DUE SCALONI SONO DA CONCORDARE IN MANIERA DA CONSENTIRE ANCHE L'ACCESSO IN SICUREZZA ANCHE DA PARTE DELL'UTENZA. A TALE SCOPO PERTANTO GLI INTERVENTI NEGLI SCALONI VERRANNO ESEGUITI IN TEMPI NON SOVRAPPosti MA DISGIUNTI.
- PROVVEDERE ALLO STOCCAGGIO DEI MATERIALI DI RISULTA DALLE RIMOZIONI IN COPERTURA PRINCIPALMENTE A TERRA.
- UTILIZZARE GLI SPAZI SUI PONTEGGI PER LE LAVORAZIONI E SOLO DI DEPOSITO PER LIMITATI QUANTITATIVI DI MATERIALE E IN MANIERA NON SUPERIORE AI CARICHI CONSENTITI NELL'IMPALCATO
- PROVVEDERE AD ESEGUIRE LE APERTURE SULLA COPERTURA SOLO DOPO AVER REALIZZATO LA COPERTURA CON APPOSITE STRUTTURE DI SOSTENIMENTO.

LEGENDA SINGOLI SIMBOLI									

LEGENDA PLANIMETRIA									

NOTA SULLE LEGENDA: L'ELABORATO POTRA' RIPORTARE ANCHE SOLO IN PARTE I SIMBOLI SOPRA RIPORTATI

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

AREA EDILIZIA
SERVIZIO PROGETTAZIONE E SVILUPPO EDILIZIO

Polo Museale delle Scienze di Palazzo Cavalli - Lotto 4 -

Progetto Definitivo
AUTORE: Arch. E. D'Este

DATA: OTTOBRE 2015
SCALA: 1:200
PROGETTO: TAV.

SI05

OGGETTO
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

PLANIMETRIA DI CANTIERE
_piano terra

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:
Geom. Maurizio Carotenuto - Università degli Studi di Padova

nome file:
revisione n. data descrizione redatto verificato approvato